

（表）

移送取扱所構造設備明細書

事業の概要			石油精製業											
配管の設置	地上設置		☒ 有	・	無	配管の諸元	溶接	方 法		アーク溶接				
	地下設置		☒ 有	・	無			機 器	交流アーク溶接機					
	道路下設置		有	・	☒ 無				材 料	D 4 3 0 1				
	線路下設置		有	・	☒ 無		伸縮吸収措置の方法			曲管式				
	河川保全区域内設置		有	・	☒ 無		防食被覆	塗 装 覆 材	塗装材料	ヘッシャンクロス				
	海上設置		有	・	☒ 無				覆装材料					
	海底設置		有	・	☒ 無			防食被覆の方法						
	道路横断設置		☒ 有	・	無		電気防食	対地電位平均値						
	線路下横断設置		有	・	☒ 無			電位測定端子間隔		km				
	河川等横断設置		有	・	☒ 無			防 食 の 種 類						
	専用隧道内設置		有	・	☒ 無		加熱又は加温設備			有 ・ ☒ 無				
	不等沈下等のおそれのある場所への設置		有	・	☒ 無		漏えい拡散防止措置の方法			さや管, ドレン抜き設置				
	橋への取付け設置		有	・	☒ 無		運転状態の監視装置			要 ・ ☒ 不要 (☒ 有無)				
配管の諸元	配管	延 長			3.2km	保安設備	配管系の警報装置			☒ 要 ・ 不要 (☒ 有無)				
		外 径			165.2 mm		安全制御装置			要 ・ ☒ 不要 (有無)				
		厚 さ			7.1 mm		圧力安全装置			要 ・ ☒ 不要 (有無)				
		材 料			STPG		圧力安全装置の材料			SF				
		条 数			2条		漏えい検知装置			☒ 要 ・ 不要 (☒ 有無)				
	管継手	最大常用圧力					900kPa	漏知えい装置 検査	流 量 測 定				秒	
		弁 の 材 料					SCPH2			圧力測定器設置間隔	1			km
		溶接管継手材料					B 2 3 1 2		漏えい検知口設置間隔			1		m
		フランジ式継手材料					B 2 2 2 0		緊急遮断弁			要 ・ ☒ 不要 (☒ 有無)		
		絶縁用継手材料							緊急遮断弁設置間隔			1		km

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。

(裏)

移送取扱所構造設備明細書

保 安 設 備	危険物除去装置		☒ 要・不要 (☒ 有無)		ポ ン プ 室 の 構 造 等	種類・型式	うず巻ポンプ	
	感震装置等		要・ ☒ 不要 (☒ 有無)			全揚程	m	
	感震装置等	感震装置設置間隔		1 km		吐出量	130 kℓ/時	
		強震計	設置間隔	km		基数	1 基	
			性能					
	通報設備		☒ 要・不要 (☒ 有無)			壁		
	警報装置の種類		拡声装置、非常ベル			床		
	化学消防自動車		要・ ☒ 不要 (☒ 有無)			柱		
	化学消防自動車等	化学消防自動車	台数	1 台		はり		
			設置場所	工場構内正門右側		屋根		
		巡回監視車	台数			窓		
			設置場所			出入口		
		資機材倉庫設置場所		消防車車庫		階数		
		資機材置場設置間隔		km		建築面積	m ²	
	予備動力源の容量		10Ahr/30min			延べ面積	m ²	
	保安用接地		☒ 有・無			ピグ取り扱い装置		有・ ☒ 無
標識等	位置標識設置間隔	m		第3種泡消火設備 (泡消火栓2基) 第4種粉末消火器2本 第5種粉末消火器2本				
		1000m						
		注意標識設置場所					緊急遮断弁設置箇所	
その他必要な事項								